

Согласовано: _____

График выполнения работ по объекту: "Строительство многоквартирного жилого дома по ул.Гавена, 7 в городе Севастополь".

№ п/п	Наименование работ	Начало проведения работ	Описание проведения работ	Продолжительность по календарным дням	Календарные месяцы строительства																
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					1 Января	2 Января	3 Января	4 Января	5 Января	6 Января	7 Января	8 Января	9 Января	10 Января	11 Января	12 Января	13 Января	14 Января	15 Января	16 Января	17 Января
I	Подготовительный период	07.05.18.	01.10.18.	135																	
1	Заключение договора, проведение экспертизы проекта	07.05.18.	07.06.18.	30																	
2	Подготовка документации для получения разрешения на строительство. Получение разрешения на строительство.	08.06.18.	22.06.18.	15																	
3	Создание геодезической разбивочной основы, обустройство временных бытовых помещений	10.07.18.	30.07.18.	20																	
4	Устройство временного ограждения, временных инженерных сетей	01.07.18.	20.07.18.	20																	
5	Расстановка временных знаков, предупредительных надписей	20.07.18.	30.07.18.	10																	
6	Завоз основных строительных материалов	1.09.18.	30.09.18.	30																	
7	Грубая вертикальная планировка, расчистка территории, срезка растительного слоя грунта	1.08.18.	15.08.18.	15																	
8	Разработка и согласование рабочей документации	22.06.18.	30.09.18.	98																	
9	Вынос сетей	01.07.18.	01.10.18.	90																	
II	Основной период	01.10.18.	01.10.19.	330																	
	Первая сессия	01.10.18.	01.10.19.	330																	
1	Земляные работы.	01.10.18.	01.11.18.	30																	
2	Устройство фундаментов, работы 0-го цикла	01.11.18.	01.02.19.	60																	
3	Устройство монолитного каркаса здания выше отметки 0,000	01.02.19.	01.06.19.	120																	
4	Устройство стенового заполнения перегородок	01.03.19.	01.07.19.	120																	
5	Кровельные работы	01.07.19.	01.08.19.	30																	
6	Монтаж оконных и дверных заполнений	01.07.19.	15.08.19.	45																	
7	Отделочные работы	01.07.19.	01.10.19.	60																	
8	Специальные работы	01.02.19.	01.10.19.	240																	
	Вторая сессия	01.10.18.	01.10.19.	330																	
1	Земляные работы	01.10.18.	01.11.18.	30																	
2	Устройство фундаментов, работы 0-го цикла	01.11.18.	01.02.19.	60																	
3	Устройство монолитного каркаса здания выше отметки 0,000	01.02.19.	01.06.19.	120																	
4	Устройство стенового заполнения перегородок	01.03.19.	01.07.19.	120																	
5	Кровельные работы	01.07.19.	01.08.19.	30																	
6	Монтаж оконных и дверных заполнений	01.07.19.	15.08.19.	45																	
7	Отделочные работы	01.07.19.	01.10.19.	60																	
8	Специальные работы	01.02.19.	01.10.19.	240																	
9	Благоустройство территории	01.02.19.	01.10.19.	240																	
ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 01.10.2019 г.																					